

**АКТ выполненных работ по договору управления
за период: март 2022 г
по многоквартирному дому по адресу:
г.Вологда, ул. Щетинина, д. 9**

Работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома:

	периодичность выполнения	сведения о выполнении
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов)		
Фундамент:		
осмотр, проверка технического состояния видимых частей конструкций	ежемесячно	выполнено
проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода	ежемесячно	выполнено
Подвал:		
проверка температурно-влажностного режима	ежемесячно	выполнено
проверка состояния помещений подвала на затопление, захламление	ежемесячно	выполнено
проверка запорных устройств, осмотр дверей	ежемесячно	выполнено
Стены:		
осмотр, проверка водоотводящих устройств	ежемесячно	выполнено
осмотр на выявление трещин, деформаций	ежемесячно	выполнено
осмотр на выявление повреждений	ежемесячно	выполнено
Перекрытия и покрытия:		
осмотр на выявление прогибов, трещин, оголения арматуры, следов протечек, промерзаний, продувания	ежемесячно	выполнено
осмотр гидроизоляции и состояния утеплителя	ежемесячно	выполнено
Кровля:		
проверка на наличие протечек	ежемесячно	выполнено
проверка молниезащитных устройств, заземления	ежемесячно	выполнено
осмотр на наличие посторонних предметов, мусора	ежемесячно	выполнено
Лестницы:		
осмотр на наличие выбоин, сколов, трещин	ежемесячно	выполнено
Фасад:		
осмотр на выявление нарушений отделки	ежемесячно	выполнено
контроль состояния входных групп	ежемесячно	выполнено
содержание информационных стендов, информационных табличек на входных группах	ежемесячно	выполнено
Внутренняя отделка		
проверка состояния внутренней отделки на наличие трещин, сколов, обрушения, проверка на наличие надписей	ежемесячно	выполнено
покраска вандальных надписей на этажах	март	выполнено
Полы в МОП:		
проверка состояния поверхностного слоя	ежемесячно	выполнено
Оконные и дверные заполнения:		
проверка целостности дверных и оконных заполнений	ежемесячно	выполнено
проверка плотности притворов	ежемесячно	выполнено
проверка наличия и состояния фурнитуры	ежемесячно	выполнено
приваривание дополнительной петли	март	выполнено
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		
Холодное водоснабжение и водоотведение:		
контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов	ежемесячно	выполнено
Отопление, горячее водоснабжение:		
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды	постоянно	выполнено
контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров)	постоянно	выполнено
контроль состояния герметичности участков трубопроводов, соединительных элементов	ежемесячно	выполнено
Лифты:		
диспетчерский контроль, обеспечение диспетчерской связи с кабиной	круглосуточно	выполнено
обслуживание по договору со специализированной организацией	ежемесячно	выполнено
Электроснабжение:		
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	ежемесячно	выполнено
проверка заземления, изоляции проводов	ежемесячно	выполнено
замена выключателя 11 этаж	март	выполнено
замена выключателя 14 этаж	март	выполнено
замена распределительной коробки 13 этаж	март	выполнено
замена ламп 1 подъезд тамбур	март	выполнено
замена светильников 3/4,8 13/14 этажи	март	выполнено
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме		
Содержание МОП:		

сухая и влажная уборка МОП	по графику	выполнено
установка рельефной асфтодорожки у входа	март	выполнено
Содержание земельного участка.		
очистка от мусора урн	ежедневно	выполнено
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	ежедневно	выполнено
уборка снега и вывоз с придомовой территории	март	выполнено
подметание и уборка придомовой территории	ежедневно	выполнено
Аварийное обслуживание.		
аварийно-диспетчерское обслуживание, прием заявок, вызов специалиста на устранение АВР	круглосуточно	выполнено
Управление МКД (услуги паспортиста: ведение карточек учета регистрации, регистрация граждан по месту жительства, выдача лицевых, воинский учет; бухгалтерские услуги: сбор данных по ПУ, расчет, начисление ЖКУ услуг, распечатка квитанций, расчетно-кассовое обслуживание, контроль поступления денежных средств, ведение взаиморасчетов с поставщиками; юридические услуги: взыскание дебиторской задолженности, юридическое сопровождение деятельности)	ежемесячно	по договору управления МКД

Произведены работы по заявкам: заявки выполнены, обращения собственников рассмотрены, ответы направлены		
Заявитель	Содержание заявки	дата
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Установка дорожки рельефной у входной двери.	04.03.2022 10:00:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Жалоба на уборку в подъезде.	11.03.2022 8:30:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Покраска вандальных надписей на этажах.	14.03.2022 11:00:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9, подъезд №1, кв. 33	Жалоба на уборку подъезда.	16.03.2022 8:35:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9, подъезд №1, кв. 09	Не работает домофон (обрыв).	18.03.2022 14:03:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Закрепить переключатель, 14 этаж.	21.03.2022 9:00:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Установить круглую заглушку на эл.коробку, 13 этаж.	21.03.2022 9:05:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Закрепить переключатель, 11 этаж.	21.03.2022 9:10:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Установить выключатель на лестнице, 7 этаж.	21.03.2022 9:12:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Течь стояка отопления (магазин "Скоба").	22.03.2022 10:22:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Заменить плитку (входная группа).	22.03.2022 14:54:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Течет труба в туалете в нежилом помещении (магазин Скоба).	24.03.2022 12:23:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Заменить светильники между 13/14 эт., 8 эт., между 3/4эт.	29.03.2022 8:50:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Закреть эл.коробку, 11 эт.	29.03.2022 8:55:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Восстановить пружину, 3 этаж.	29.03.2022 13:08:07
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9, подъезд №1, кв. 24	Не меняются показания на счетчике электроэнергии. Оформить акт.	30.03.2022 9:46:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9, подъезд №1, кв. 33	Не горит свет в тамбуре.	30.03.2022 14:42:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9	Установить заглушку на эл. коробку (лестница на тех.этаж), установить заглушку на эл. коробку, 11 этаж, заменить переключатель, 11 этаж, заменить лампу, 9 этаж.	30.03.2022 16:45:00
160002, Вологда г, Щетинина ул, Дом № 9, подъезд №1, кв. 33	Жалоба на уборку подъезда.	31.03.2022 16:50:00

Техническое состояние многоквартирного дома:		
Конструктивные элементы МКД	Описание:	Оценка технического состояния элементов общего имущества:
Фундамент	свайный с монолитным железобетонным раствором	удовлетворительное
Стены (наружные, внутренние)	кирпич	удовлетворительное
Крыльцо, лестницы	железобетонные	удовлетворительное
Балконы, лоджии	железобетонные	удовлетворительное
Перекрытия	железобетонные	удовлетворительное
Крыша, кровля	плоская рулонная	удовлетворительное

Полы	железобетонные	удовлетворительное
Проемы	железобетонные	удовлетворительное
Окна (чердак, подвал)	пластиковые	удовлетворительное
Двери	входные металлические,деревянные с остеклением	удовлетворительное, двери на переходных балконах требуют ремонта
Отделка внутренняя	стены окрашены	удовлетворительное
Отделка наружная	силикатный кирпич, цоколь штукатурка	удовлетворительное, требуется косметический ремонт цоколя
Внутридомовые сети:		удовлетворительное
электроснабжение	кабельные линии	удовлетворительное
Холодное водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Горячее водоснабжение	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Водоотведение	пластиковые трубы	удовлетворительное
Отопление	металлические трубопроводы	удовлетворительное
Лифт	пассажирский, грузо-пассажирский	удовлетворительное
Вентиляция	система дымоудаления при пожаре, венканалы	удовлетворительное
Ливневая канализация	труба ПВХ д110	удовлетворительное

ООО "Вологодская Управляющая Компания"
ИНН 3525170390
г.Вологда, ул.Петрозаводская, д.16
тел (8172) 73-12-14